ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию на «01» октября 2026 г.

			Коды
		Дата	16.10.2026
		Дата	01.10.2026
Наименование финансового органа	УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК	по Сводному реестру	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г. Северска	по БК	47 3 21
Наименование субсидии	Расходы по решению прочих вопросов местного значения	по БК	00009
Периодичность			

№ п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Работы по перекладке участка водопровода по адресу г Северск ул Автодорога 2 3 стр 4	x
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	1
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Ремонт кровли	x
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	2
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3	Монтаж автоматических установок пожаротушения	x
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
						плановое		фактическое									
				наименование	код по ОКЕИ	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	прогнозное с начала текущего финансового года	распределен о	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб	нераспределенный, руб	обязательств, руб	денежных обязательств, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Работы по перекладке участка водопровода по адресу г Северск ул Автодорога 2 3 стр 4			Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	876	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	x	x	598 460,00	0,00	598 452,44	598 452,44
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Работы по перекладке участка водопровода по адресу г Северск ул Автодорога 2 3 стр 4		x	Условная единица	876	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x	598 460,00	x	598 452,44	598 452,44
	Работы по перекладке участка водопровода по адресу г Северск ул Автодорога 2/3 стр 4	КТ_0000000001	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Условная единица	876	x	1,00	x	1,00	1,00	x	14.08.2026	14.08.2026	x	x	x	x
	Работы по перекладке участка водопровода по адресу г Северск ул.Автодорога 2/3 стр.4	КТ_0000000002	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Условная единица	876	x	1,00	x	1,00	1,00	x	18.08.2026	15.06.2026	x	x	x	x
	Работы по перекладке участка водопровода по адресу г Северск ул Автодорога 2/3 стр 4	КТ_0000000003	Услуга оказана (работы выполнены)	Условная единица	876	x	1,00	x	1,00	1,00	x	31.08.2026	31.08.2026	x	x	x	x
Ремонт кровли				Условная единица	876	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 333 240,00	0,00	3 333 233,39	3 333 233,39
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Ремонт кровли		x	Условная единица	876	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x	3 333 240,00	x	3 333 233,39	3 333 233,39
	Ремонт кровли	КТ_0000000002	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Условная единица	876	x	1,00	x	1,00	1,00	x	29.05.2026	12.05.2026	x	x	x	x
	Ремонт кровли	КТ_0000000001	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Условная единица	876	x	1,00	x	1,00	1,00	x	30.03.2026	30.03.2026	x	x	x	x
	Ремонт кровли	КТ_0000000003	Услуга оказана (работы выполнены)	Условная единица	876	x	1,00	1	1,00	1,00	x	30.09.2026	04.08.2026	x	x	x	x
Монтаж автоматических установок пожаротушения			Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	876	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	x	x	3 832 840,00	0,00	3 832 831,72	0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Монтаж автоматических установок пожаротушения		x	Условная единица	876	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x	3 832 840,00	x	3 832 831,72	0,00
	Монтаж автоматических установок пожаротушения	КТ_0000000003	Услуга оказана (работы выполнены)	Условная единица	876	x	1,00	x	0,00	1,00	x	30.09.2026	22.10.2026	x	x	x	x
	Монтаж автоматических установок пожаротушения	КТ_0000000001	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Условная единица	876	x	1,00	x	1,00	1,00	x	14.05.2026	14.05.2026	x	x	x	x
	Монтаж автоматических установок пожаротушения	КТ_0000000002	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Условная единица	876	x	1,00	x	1,00	1,00	x	15.06.2026	13.07.2026	x	x	x	x

А.А. Сосновский

Главный бухгалтер Ю.В. Кузнецова

МБЭУ